

週 間 工 程 表

工 事 名 宮崎10号 宇和田トンネル舗装工事

提 出 日 平成24年5月17日(木曜日)



		4月30日 現在	進捗率	
工期	自	平成24年3月13日	予定	0.0%
	至	平成24年8月31日	実施	0.0%

請 負 者 東亜道路工業株式会社

現場代理人 櫛下町 忍



工 種	実施工程表(今週分)							予定工程表(来週分)							備 考
	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	
準備工															
路盤工	← 路盤工 路盤工 路盤工 路盤工 路盤工 路盤工 →							← 路盤工 路盤工 路盤工 →			← プライムコート →				
路肩目地 エラス設置													← →		
縦目地 チエア-タイバ-設置													← →		
鉄筋搬入												← →			
備考	段階 立会			As安定処理 試験練 Fe石灰 プラント確認 コンクリート 4週強度試験	As安定処理 マーシャル試験										
	社内 活動		支社 ハトロール									安全訓練			