

# 週間工程表

工事名 宮崎10号 宇和田トンネル舗装工事

提出日 平成24年5月31日(木曜日)

← 予定  
→ 実施

		5月31日 現在		進捗率	
工期	自	平成24年3月13日	予定	18.4%	
	至	平成24年8月31日	実施	18.8%	

請負者 東亜道路工業株式会社

現場代理人 櫛下町 忍



工種	実施工程表(今週分)							予定工程表(来週分)							備考
	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	
準備工						↔ スリップフォームベ-ハ 搬入		↔ スリップフォームベ-ハ 組立	↔ スリップフォームベ-ハ 組立	↔ スリップフォームベ-ハ 組立	↔ スリップフォームベ-ハ 組立				
路肩目地 エラス設置	↔		↔												
縦目地 チェア-タイバ-設置	↔		↔		↔										
鉄筋搬入	↔		↔												
鉄筋組み立て	↔		↔					↔							
コンクリート打設 連続鉄筋コンクリート版												↔			
コンクリート養生												↔			
備考	段階 立会		工事監理 連絡会												
	社内 活動	災防協 パトロール										支社パトロール			