

# 週間工程表

工事名 宮崎10号 宇和田トンネル舗装工事  
 提出日 平成24年6月14日(木曜日) ← 予定  
→ 実施

		5月31日 現在	進捗率	
工期	自	平成24年3月13日	予定	18.4%
	至	平成24年8月31日	実施	18.8%

請負者 東亜道路工業株式会社  
 現場代理人 櫛下町 忍

工種	実施工程表(今週分)							予定工程表(来週分)							備考
	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	
準備工							↔ スリップフォームへバ 解体・運搬								
路肩目地 エラス設置															
縦目地 タイバ-設置								←	←	←	←	←	←		
鉄筋搬入								←	←	←	←	←	←		
鉄筋組み立て								←	←	←	←	←	←		
コンクリート打設 連続鉄筋コンクリート版	←	←	←	←	←	←									
コンクリート養生	←	←	←	←	←	←		←	←	←	←	←	←		
備考	段階 立会	コンクリート 現場養生 3日目 コンクリート試験	コンクリート試験	コンクリート試験	コンクリート試験	コンクリート 標準養生 7日目 コンクリート試験	コンクリート 標準養生 7日目 コンクリート試験		コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	
	社内 活動	支社パトロール							安全訓練				スリップフォーム 合同見学会		