

週間工程表

工事名 宮崎10号 宇和田トンネル舗装工事

提出日 平成24年6月21日(木曜日)

← 予定
→ 実施

		5月31日 現在	進捗率	
工期	自	平成24年3月13日	予定	18.4%
	至	平成24年8月31日	実施	18.8%

請負者 東亜道路工業株式会社

現場代理人 櫛下町 忍



工種	実施工程表(今週分)							予定工程表(来週分)							備考	
	6月18日 月曜日	6月19日 火曜日	6月20日 水曜日	6月21日 木曜日	6月22日 金曜日	6月23日 土曜日	6月24日 日曜日	6月25日 月曜日	6月26日 火曜日	6月27日 水曜日	6月28日 木曜日	6月29日 金曜日	6月30日 土曜日	7月1日 日曜日		
準備工																
路肩目地 エラス設置																
縦目地 タイパ-設置	←————→															
鉄筋搬入	←→		←→					←→								
鉄筋組み立て		←————→							←————→							
コンクリート打設 連続鉄筋コンクリート版																
コンクリート養生	←————→															
備考	段階立会	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目	コンクリート 標準養生 7日目									
	社内活動	安全訓練					スリップフォーム 合同見学会		店社 パトロール				安全訓練			