週 間 工 程 表

工 事 名　宮崎10号 宇和田トンネル舗装工事

提 出 日　平成24年5月10日（木曜日）

予定 ←→
実施 ←→

		4月30日 現在	進捗率	
工期	自	平成24年3月13日	予定	0.0%
	至	平成24年8月31日	実施	0.0%

請 負 者　東亜道路工業株式会社

現場代理人　櫛下町　忍

工　種	実施工程表(今週分)							予定工程表(来週分)							備　考
	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	
準備工	準備工	準備工	準備工	準備工	準備工										
地下排水工						地下排水工									
路盤工								路盤工	路盤工	路盤工	路盤工	路盤工	路盤工		
備考　段階立会										As安定処理 試験練 Fe石灰 ﾌﾟﾗﾝﾄ確認 ｺﾝｸﾘｰﾄ 4週強度試験	As安定処理 ﾏｰｼｬﾙ試験				
備考　社内活動															