週 間 工 程 表

工 事 名　宮崎10号 宇和田トンネル舗装工事

提 出 日　平成24年5月24日（木曜日）

予定
実施

		4月30日 現在	進捗率	
工期	自	平成24年3月13日	予定	0.0%
	至	平成24年8月31日	実施	0.0%

請 負 者　東亜道路工業株式会社

現場代理人　櫛下町　忍

工　種	実施工程表(今週分)							予定工程表(来週分)							備　考
	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	
準備工															
路盤工	路盤工	路盤工	路盤工	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ											
路肩目地 エラス設置															
縦目地 ﾁｪｱｰ・ﾀｲﾊﾞｰ設置															
鉄筋搬入															
鉄筋組み立て															
備考　段階立会															
備考　社内活動					安全訓練 支社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ										