週 間 工 程 表

工 事 名　宮崎10号 長井地区舗装工事

提 出 日　平成24年11月22日（木曜日）

予定 ←→
実施 ←→

		11月22日 現在	進捗率	
工期	自	平成24年6月28日	予定	100.0%
	至	平成24年11月30日	実施	99.0%

請 負 者　東亜道路工業株式会社

現場代理人　福崎 孝則

工　種	実施工程表(今週分)							予定工程表(来週分)							備　考
	11月19日 月曜日	11月20日 火曜日	11月21日 水曜日	11月22日 木曜日	11月23日 金曜日	11月24日 土曜日	11月25日 日曜日	11月26日 月曜日	11月27日 火曜日	11月28日 水曜日	11月29日 木曜日	11月30日 金曜日	12月1日 土曜日	12月2日 日曜日	
北川第二橋 JR施工															JR施工11/18完了
P6～A2 舗装 A1～P6	表層	表層													
北川第三トンネル～第二橋間 土工部 舗装工		表層													
取り付け道路　本線外	排水工	排水工	排水工	路盤	路盤工	表層工	防草対策	防草対策	防草対策						
No.85＋7からNo.108+10 緊急搬出路				張コンクリート	張コンクリート	表層工									
防草対策	カタマSP		カタマSP												
第一トンネル～第二トンネル				カタマSP	カタマSP	カタマSP		カタマSP	カタマSP						
防草対策											防草シート	防草シート	防草シート		
備考　段階立会			部分使用検査	発生品運搬											
備考　社内活動															